LAR bede GF Holmehus	336 dage	ma 26-10-26	fr 03-03-28
Kontraktindgåelse	1 dag	ma 26-10-26	ma 26-10-26
Projektgennemgang og sikkerhedskoordinering	1 dag	on 04-11-26	on 04-11-26
Vejsyn	1 dag	fr 27-11-26	fr 27-11-26
Søgning af LER og gravetilladelse	7 dage	ma 30-11-26	ti 08-12-26
Varsling af beboer - Byggeplads	1 dag	on 09-12-26	on 09-12-26
Etablering af byggeplads	7 dage	to 10-12-26	fr 18-12-26
Etape 1 - Gravehold 1	49 dage	fr 18-12-26	fr 05-03-27
Varsling af beboer - Prøvebed	1 dag	fr 18-12-26	fr 18-12-26
Prøvebed - Stenløsevej (ST10)	15 dage	ma 04-01-27	fr 22-01-27
Stenløsevej - 2 bede	35 dage	ma 18-01-27	fr 05-03-27
Varsling af beboer - Etape 1	1 dag	ma 18-01-27	ma 18-01-27
Bed nr. ST12	13 dage	ma 25-01-27	on 10-02-27
Bed nr. ST19	13 dage	to 11-02-27	ma 01-03-27
Asfalt, Filterjord og evt. mangler - Etape 1 og Prøvebed	4 dage	ti 02-03-27	fr 05-03-27
Etape 2 - Gravehold 1	69 dage	ma 01-03-27	fr 11-06-27
Merløsevej- 5 bede	69 dage	ma 01-03-27	fr 11-06-27
Varsling af beboer - Etape 2	1 dag	ma 01-03-27	ma 01-03-27
Bed nr. ME43	13 dage	ma 08-03-27	on 24-03-27
Bed nr. ME47	11 dage	ti 30-03-27	ti 13-04-27
Bed nr. ME49	11 dage	on 14-04-27	on 28-04-27
Bed nr. ME38	13 dage	to 29-04-27	to 20-05-27
Bed nr. ME59	11 dage	fr 21-05-27	fr 04-06-27
Asfalt, Filterjord og evt. mangler - Etape 2	5 dage	ma 07-06-27	fr 11-06-27
Etape 3 - Gravehold 1	35 dage	ma 07-06-27	fr 23-07-27
Stenløsevej - 2 bede	35 dage	ma 07-06-27	fr 23-07-27
Varsling af beboer - Etape 3	1 dag	ma 07-06-27	ma 07-06-27
Bed nr. ST39	13 dage	ma 14-06-27	on 30-06-27
Bed nr. ST26	13 dage	to 01-07-27	ma 19-07-27
Asfalt, Filterjord og evt. mangler - Etape 3	4 dage	ti 20-07-27	fr 23-07-27
Etape 4 - Gravehold 1	46 dage	ma 19-07-27	ma 20-09-27
Bjernedevej - 3 bede	46 dage	ma 19-07-27	ma 20-09-27
Varsling af beboer - Etape 4	1 dag	ma 19-07-27	ma 19-07-27
Bed nr. ST39	11 dage	ma 26-07-27	ma 09-08-27
Bed nr. ST39	13 dage	ti 10-08-27	to 26-08-27
Bed nr. ST26	13 dage	fr 27-08-27	ti 14-09-27
Asfalt, Filterjord og evt. mangler - Etape 4	4 dage	on 15-09-27	ma 20-09-27
Etape 1 - Gravehold 2	72 dage	ma 18-01-27	fr 30-04-27
Nordrupvej - 5 bede	72 dage	ma 18-01-27	fr 30-04-27
Varsling af beboer - Etape 1	1 dag	ma 18-01-27	ma 18-01-27
Bed nr. ME41	13 dage	ma 25-01-27	on 10-02-27
Bed nr. NO41	11 dage	to 11-02-27	to 25-02-27
Bed nr. NO91	11 dage	fr 26-02-27	fr 12-03-27
Etablering af Ø1250 vejbrønd og tilslutninger	5 dage	ma 15-03-27	fr 19-03-27
Bed nr. NO32	11 dage	ma 22-03-27	to 08-04-27
Bed nr. NO31	11 dage	fr 09-04-27	fr 23-04-27
Asfalt, Filterjord og evt. mangler - Etape 1	5 dage	ma 26-04-27	fr 30-04-27
Etape 2 - Gravehold 2	75 dage	ma 26-04-27	on 11-08-27
Snertingevej - 5 bede	75 dage	ma 26-04-27	on 11-08-27
Varsling af beboer - Etape 2	1 dag	ma 26-04-27	ma 26-04-27
Bed nr. SN32	13 dage	ma 03-05-27	ma 24-05-27
Bed nr. SN30	13 dage	ti 25-05-27	to 10-06-27
Bed nr. SN13	13 dage	fr 11-06-27	ti 29-06-27
Bed nr. SN20	13 dage	on 30-06-27	fr 16-07-27
Bed nr. SN05	13 dage	ma 19-07-27	on 04-08-27
Asfalt, Filterjord og evt. mangler - Etape 2	5 dage	to 05-08-27	on 11-08-27
Etape 3 - Gravehold 2	30 dage	to 05-08-27	on 15-09-27
Snertingevej / Veksøvej - 2 bede	27 dage	to 05-08-27	fr 10-09-27
Varsling af beboer - Etape 3	1 dag	to 05-08-27	to 05-08-27
Bed nr. SN1B	11 dage	to 12-08-27	to 26-08-27
Bed nr. VE171	11 dage	fr 27-08-27	fr 10-09-27
Asfalt, Filterjord og evt. mangler - Etape 3	3 dage	ma 13-09-27	on 15-09-27
Etape 5 - Gravehold 1	85 dage	ti 21-09-27	ti 25-01-28
Etablering af udløb fra bassin	20 dage	ti 21-09-27	ma 18-10-27
Etablering af indløb til bassin	25 dage	ti 19-10-27	ma 22-11-27
Udgravning til bassin	20 dage	ti 23-11-27	ma 20-12-27
Etablering af indløbsbrønde	7 dage	ti 21-12-27	to 06-01-28
Støbning af Piksten ved udløb til bassin	3 dage	fr 07-01-28	ti 11-01-28
Tilpasning/afslutning arbejder/godkendelse og evt. mangelafhjælpning	3 dage	on 12-01-28	fr 14-01-28
Filterjord og græs	2 dage	ma 17-01-28	ti 18-01-28
Asfalt rundt om bassin	5 dage	on 19-01-28	ti 25-01-28

Etapeplan

Vejen ift. udførsel af bede

Prøvebed - ST10

Infoskilt vedr. lukning af vej, samt beskrivelse af alternativ rute

Etape 1 - Gravehold 1

Etape 2 - Gravehold 1

Etape 3 - Gravehold 1

Etape 5 - Gravehold 1

Etape 4 - Gravehold 1

Etape 1 - Gravehold 2

Etape 2 - Gravehold 2

Etape 3 - Gravehold 2

Oplagsplads / Skurby

Eksisterende tavle E53/E54

01

02

03

Bemærkninger trafikhåndtering:
Under hele udførelsesperioden vil vi komme til at lukke vejene der hvor arbejdet udføres.
Før vi lukker disse område vil der bliver sat infoskilte op der omdirigere trafikken. Disse infoskilte vil blive placeret i begyndelsen af de tilstødende veje.
Vejene bliver ikke lukket for gående og cykelister.

Eksempel på skiltning, ved lukning af vej:
På Stenløsevej vil skilte stå ved indkørslen fra Slotsherrensvej og beskrive hvor på Stenløsevej der er lukket(f.eks. fra nr. 10 til nr. 32)

Trafikafviklingen organiseres med almindelig plasthegn og skiltning, hvor pladsen tillader det.

Ved lukning på ensrette veje, vil der blive skiltet med at ensretning ophæves under arbejdsperioden, så beboer stadig kan parkere i deres indkørsler.

Note:
Ved udførelsen af bedene er der kalkuleret med 2 Gravehold, bestående af 1 gravemaskine og 1-2 medarbejdere pr. hold.

Der arbejdes dog kun med 1 gravehold pr. vej ad gangen, og der etableres maksimalt 5 bede pr. etape. Først når samtlige bede i den pågældende etape er færdigetableret med filterjord og den afsluttende asfaltbelægning er udført, fortsætter graveholdet til næste etape.